

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

五泉市 都市整備課

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

五泉市のホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果発現状況

- ・改修に際し、生活道路に面していた公園入口を幹線道路に面した場所に変更したことで、アクセス性が向上した。
 - ・老朽化した遊具の改修を行ったため、利用者の安全性が向上した。
 - ・機能再編により、健康器具を新たに設置したことで、新たな利用者層が増加した。
- 上記により、公園利用者が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な老朽化施設の改築・更新を推進するとともに、障害者や高齢者等を含むすべての来園者が利用しやすく、賑わいのある憩いの空間の形成を目指す。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|---------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 利用人数 | |
| | 最終目標値 | 200人/日 |
| | 最終実績値 | 312人/日 |
| 2 | 最終目標値 | |
| | 最終実績値 | |
| 3 | 最終目標値 | |
| | 最終実績値 | |
| 4 | 最終目標値 | |
| | 最終実績値 | |