

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年								
村松公園	総合公園	013-028-03	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	スチール	1969	49	18	32	×		2018		A	低	事後																			
村松公園	総合公園	013-032-00	管理施設	擁壁	石積擁壁	29	m	H500~1400	石材	1969	49	50	59	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	013-036-00	管理施設	柵	柵(中)	2	m	φ150、H900	コンクリート	1969	49	42	67	×		2018		A	低	予防														13	修繕費				
村松公園	総合公園	013-037-00	管理施設	柵	注意喚起柵	26	m	φ100、H450	コンクリート	1969	49	42	56	×		2018		C	中	事後	2055																		
村松公園	総合公園	013-049-00	管理施設	側溝	側溝	100	m	W800	石材	1969	49	38	53	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	013-050-00	管理施設	側溝	側溝	226	m	W300	コンクリート	1969	49	20	35	×		2018		A	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-001-00	園路広場	縁石	縁石	23	m	φ500内外	石材	1969	49	38	53	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-002-00	園路広場	縁石	縁石	7	m	W180	石材	1969	49	38	53	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-003-00	園路広場	縁石	縁石	7	m	W180	石材	1969	49	38	53	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-004-00	園路広場	階段	階段	32	段	W1.2	石材	1969	49	15	27	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-005-00	園路広場	階段	階段	17	段	W1.4	石材	1969	49	15	27	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-006-00	園路広場	階段	階段	5	段	W1.3	石材	1969	49	15	27	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-007-00	園路広場	階段	階段	39	段	W5.5	石材	1969	49	15	27	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-008-00	園路広場	階段	階段	2	段	W1.2	石材	1969	49	15	27	×		2018		B	低	事後																			
村松公園	総合公園	014-009-00	園路広場	階段	階段	8	段	W0.6	石材	1969	49	15	27	×		2018		C	中	事後	2028													590	更新				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年										
																																年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
村松公園	総合公園	014-076-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ぶらんこ	1	基	—	スチール	2005	13	15	32	○	2018	2019	現行基準への不適合(吊り部材の太さ・間隔)があることから消耗部材交換の検討が望まれる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。	C	高	予防	2021																				
村松公園	総合公園	014-077-00	遊戯施設	スプリング遊具	バンダ	1	基	—	FRP	1992	26	10	23	×		2017	基準不適合(安全領域)があることから、健全度判定を「D」とした。不適合箇所の解消が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	D	高	予防	2021																				
村松公園	総合公園	014-081-00	教養施設	記念碑	碑	1	基	H1400	石材	1904	114	38	53	×		2018		B	低	事後																					
村松公園	総合公園	014-082-00	教養施設	ステージ	ステージ	1	箇所	W7.5×13.5	ブロック	1969	49	15	32	×		2018		A	低	予防																					
村松公園	総合公園	014-084-00	便益施設	便所	便所	1	棟	19.6	コンクリート	1988	30	50	71	×		2018	構造的に問題は見られないが、屋根の土砂堆積が腐食を促進させ漏水原因となるため、定期的に除去すべきである。	B	低	予防	2057																				
村松公園	総合公園	014-085-00	管理施設	柵	柵(中)	26	m	H1000	石材	1969	49	38	64	×		2018	全体に劣化、破損が目立つ。	C	中	予防	2028																4,947	更新			
村松公園	総合公園	014-086-00	管理施設	柵	柵(低)	16	m	φ60、H9500	木材	1969	49	7	17	×		2018		B	低	予防																					
村松公園	総合公園	014-087-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1969	49	18	38	×		2018	更新の検討が望まれる。	C	中	予防	2028																69	塗装 塗替え			
村松公園	総合公園	014-088-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1969	49	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防																		69	塗装 塗替え		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年											
村松公園	総合公園	016-067-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	コンクリート	1969	49	47	58	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-068-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	コンクリート	1969	49	47	58	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-069-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	コンクリート	1969	49	47	58	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-070-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-071-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-072-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-073-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-074-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-075-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W520×1820	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-076-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-077-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W310×1300	木材	1969	49	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
村松公園	総合公園	016-078-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1969	49	47	58	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-079-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1969	49	47	58	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-080-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		B	低	事後	2048																					
村松公園	総合公園	016-081-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1969	49	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年	2020年			2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年																				
村松公園	総合公園	016-168-00	その他の施設	展望台	展望台	1	棟	101.5	コンクリート	1979	39	50	71	○	2018	2018	2階躯体の鉄筋露出の拡大と遊離石灰の錆汁混入を今後も注視する必要がある。基礎部の亀甲ひび割れはASRの可能性が有る。	B	中	予防	2039																												
																						0		0		10,079		9,857		9,092		586		8,407		3,498		1,456		30,780									

概算費用合計(千円): 73,755