（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-005-00	園路広場	縁石	縁石	85	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-006-00	園路広場	縁石	縁石	41	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-007-00	園路広場	縁石	縁石	119	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	芝による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-008-00	園路広場	縁石	縁石	268	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	根上りによる浮きが見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-009-00	園路広場	縁石	縁石	70	m	W300×300	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-010-00	園路広場	縁石	縁石	459	m	W120×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-011-00	園路広場	縁石	縁石	10	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	傾きが見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-012-00	園路広場	縁石	縁石	6	m	W100×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-013-00	園路広場	縁石	縁石	123	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草の被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-014-00	園路広場	縁石	縁石	43	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	芝の被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-015-00	園路広場	縁石	縁石	93	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-016-00	園路広場	縁石	縁石	10	m	W120×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-017-00	園路広場	縁石	縁石	59	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-018-00	園路広場	縁石	縁石	59	m	φ150	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																					
粟島公園	総合公園	021-019-00	園路広場	縁石	縁石	24	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-020-00	園路広場	縁石	縁石	65	m	W300×300	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-021-00	園路広場	縁石	縁石	8	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-022-00	園路広場	縁石	縁石	8	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-023-00	園路広場	縁石	縁石	58	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-024-00	園路広場	縁石	縁石	31	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	笹による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-025-00	園路広場	縁石	縁石	27	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-026-00	園路広場	縁石	縁石	27	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-027-00	園路広場	縁石	縁石	42	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-028-00	園路広場	縁石	縁石	96	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-029-00	園路広場	縁石	縁石	33	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-030-00	園路広場	縁石	縁石	37	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-031-00	園路広場	縁石	縁石	71	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	欠落が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-032-00	園路広場	縁石	縁石	39	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	欠損が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-033-00	園路広場	縁石	縁石	12	m	W120×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	土砂の堆積が見られる。	B	低	事後	2029																			
粟島公園	総合公園	021-034-00	園路広場	縁石	縁石	65	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																			

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-035-00	園路広場	縁石	縁石	34	m	φ200～300	石材	1956	62	38	53	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-037-00	園路広場	階段	階段	8	段	W1.2	石材	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-038-00	園路広場	階段	階段	8	段	W1.2	石材	1956	62	15	27	×		2018	雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-039-00	園路広場	階段	階段	5	段	W1.7	木材	1956	62	15	27	×		2018	踏板に腐朽、側桁に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					45	更新														
粟島公園	総合公園	021-040-00	園路広場	階段	階段	5	段	W1.7	木材	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2029																				
粟島公園	総合公園	021-041-00	園路広場	橋梁	鋼橋	10	m	W3.4	スチール	1956	62	60	72	×		2018		C	中	予防	2028			410	塗装塗替え													4,100	更新	
粟島公園	総合公園	021-042-00	園路広場	橋梁	鋼橋	4	m	W2.9	スチール	1956	62	60	60	×		2018		B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-043-00	園路広場	橋梁	石橋	4	m	W2.0	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-044-00	園路広場	橋梁	石橋	4	m	W2.45	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-046-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	118	㎡	W1.6	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-047-00	園路広場	舗装	コンクリート舗装	16	㎡	W1.2	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-048-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	365	㎡	W3.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れ、芝の侵入が見られる	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-049-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	528	㎡	W3.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-050-00	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	210	㎡	W2.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れ、コケの侵入が見られる。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-051-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	571	㎡	W5.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-052-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	235	㎡	W8.8	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-053-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	118	㎡	W3.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-054-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	39	㎡	W	ブロック	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-055-00	園路広場	舗装	自然土舗装	383	㎡	W2.0～3.0	土	1956	62	30	46	×		2018	雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-056-00	園路広場	舗装	洗出し舗装	99	㎡	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-057-00	園路広場	舗装	自然土舗装	653	㎡	W2.0～3.0	土	1956	62	30	46	×		2018	芝や雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-058-00	園路広場	舗装	樹脂舗装	700	㎡	―	その他	1956	62	15	27	×		2018	汚損、接合部の亀裂が見られる。	B	低	事後	2031																			
粟島公園	総合公園	021-059-00	園路広場	舗装	洗出し舗装	51	㎡	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	W0.5×L1.0m程度の範囲で根による浮上りが見られる。	C	中	事後	2021					380	更新													
粟島公園	総合公園	021-060-00	園路広場	舗装	洗出し舗装	72	㎡	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-061-00	園路広場	舗装	コンクリート舗装	13	㎡	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-062-00	管理施設	柵	手すり	5	m	H700	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2030																			
粟島公園	総合公園	021-063-00	修景施設	池	池	1	箇所	―	石材	1956	62	50	59	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																			
粟島公園	総合公園	021-065-00	修景施設	花壇	花壇	6	m	φ300内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-066-00	修景施設	花壇	植栽桝	1	箇所	φ1600	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	破損、鉄筋露出が見られる。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-067-00	修景施設	花壇	花壇	13	m	φ500内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																			

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-068-00	修景施設	花壇	花壇	13	m	φ500内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-069-00	修景施設	花壇	花壇	15	m	H600	石材	1956	62	38	53	×		2018	モルタルにひび割れが見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-070-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018	欠落が見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-071-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018	モルタルのひび割れが見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-072-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018	モルタルのひび割れが見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-073-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018	モルタルのひび割れが見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-074-00	修景施設	水流	流れ	1	箇所	W3400	石材	1956	62	50	59	×		2018	底面の石の脱落が見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-076-00	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	―	石材	1956	62	38	53	×		2018	汚損が見られる。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-077-00	修景施設	飛石	飛石	7	個	φ500内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																					
粟島公園	総合公園	021-078-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.8×1.5	スチール	1956	62	34	50	×		2018	支柱・接合部・地際部に腐食が見られる。	C	中	事後	2021					885	更新															
粟島公園	総合公園	021-079-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.0×5.0	スチール	1956	62	34	50	×		2018	地際部・接合部に腐食が見られる	C	中	事後	2021					885	更新															
粟島公園	総合公園	021-080-00	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	W1.8、7.8	スチール	1956	62	34	60	×		2018	鋼材部の劣化を防止するため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2023			89	塗装塗替え					885	更新											
粟島公園	総合公園	021-081-00	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	W1.8×7.8	スチール	1956	62	34	60	×		2018	鋼材部の劣化を防止するため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2023			89	塗装塗替え					885	更新											
粟島公園	総合公園	021-082-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1880	スチール	1956	62	15	27	×		2018	鋼材に腐食、座板に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					145	更新															
粟島公園	総合公園	021-083-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018	座板に腐朽・欠損、鋼材に腐食が見られる。	C	中	事後	2021					145	更新															

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-084-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3700	木材	1956	62	7	14	×		2018	座板に腐朽、地際部に腐朽・ぐらつきが見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-085-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W290×3670	木材	1956	62	7	14	×		2018	座板・地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-086-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3660	木材	1956	62	7	14	×		2018	座板・地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-087-00	休養施設	ベンチ	ベンチ（移動式）	1	基	W260×1810	木材	1956	62	7	14	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									162	更新										
粟島公園	総合公園	021-088-00	休養施設	ベンチ	ベンチ（移動式）	1	基	W260×1810	木材	1956	62	7	14	×		2018	座板にひび割れが見られる。	B	低	事後	2023									162	更新										
粟島公園	総合公園	021-089-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3700	木材	1956	62	7	14	×		2018	座板に腐朽、地際部に腐朽・ぐらつきが見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-090-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2720	木材	1956	62	7	14	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																			
粟島公園	総合公園	021-091-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W270×2350	木材	1956	62	7	14	×		2018	著しい破損が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-092-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2300	木材	1956	62	7	14	×		2018	著しい破損、腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-093-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1880	木材	1956	62	7	14	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									162	更新										
粟島公園	総合公園	021-094-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W440×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018	鋼材に腐食、座板に腐朽、ぐらつきが見られる。	C	中	事後	2021					145	更新														
粟島公園	総合公園	021-095-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2680	木材	1956	62	7	14	×		2018	支柱・座板に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-096-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W440×1830	木材	1956	62	7	14	×		2018	鋼材に腐食、座板に腐朽、ぐらつきが見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-097-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W460×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018	鋼材に腐食、座板に腐朽・脱落が見られる。	C	中	事後	2021					145	更新														
粟島公園	総合公園	021-098-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W420×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-099-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W420×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-100-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-101-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-102-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-103-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-104-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	021-105-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	B	低	事後	2023									162	更新										
粟島公園	総合公園	021-106-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	B	低	事後	2023									162	更新										
粟島公園	総合公園	021-107-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-108-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-109-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-110-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1900	スチール	1956	62	15	27	×		2018	背板にひび割れが見られる。	B	低	事後	2023									145	更新										
粟島公園	総合公園	021-111-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1900	スチール	1956	62	15	27	×		2018	背板にひび割れが見られる。	B	低	事後	2023									145	更新										
粟島公園	総合公園	021-112-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-113-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-114-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-115-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-116-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-117-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-118-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	支柱に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					162	更新														
粟島公園	総合公園	021-119-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W930×1750	木材	1956	62	7	14	×		2018	天板に腐朽、地際部に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					871	更新														
粟島公園	総合公園	021-120-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W930×1820	木材	1956	62	7	14	×		2018	天板・横枠材に腐朽が見られる。	B	低	事後	2023									871	更新										
粟島公園	総合公園	021-121-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W870×1820	木材	1956	62	7	14	×		2018	天板・横枠材に腐朽が見られる。	C	中	事後	2021					871	更新														
粟島公園	総合公園	021-122-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W880×1810	木材	1956	62	7	14	×		2018	天板に腐朽が見られる	B	低	事後	2023									871	更新										
粟島公園	総合公園	021-123-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W900×1500	木材	1956	62	7	14	×		2018	脚の根元に腐朽、天板に補修跡が見られる	B	低	事後	2023									871	更新										
粟島公園	総合公園	021-124-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W900×1800	木材	1956	62	7	14	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									871	更新										

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-125-00	休養施設	休憩所	ニュー粟島丸	1	棟	134.2	コンクリート	1972	46	47	70	×		2018	経年劣化により健全度の低下が見られる。塗装劣化によるコンクリートの損傷が進行しており、屋根の一部に凍害に由来する土砂化が懸念される箇所が見られる。柱・桁部に損傷は見られないため、屋根面の叩き落とし及び断面修復、ケレン・再塗装を実施することが望まれる。	C	中	予防	2028			383	断面補修															3,830	更新	
粟島公園	総合公園	021-126-00	修景施設	その他	ニュー粟島丸	1	箇所	―	木材	1956	62	22	44	×		2018	木材の腐朽が進行している。補修又は更新の検討が望まれる。	C	中	予防	2020																5,000	更新			
粟島公園	総合公園	021-127-00	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	350	㎡	16.5×21.2	芝	1956	62	30	46	×		2018	雑草による被覆、コケが見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	021-133-00	運動施設	相撲場	相撲場	1	棟	47.8	スチール	1956	62	34	60	×		2018	腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	中	予防	2022			500	塗装塗替え			5,000	更新											
粟島公園	総合公園	021-154-00	便益施設	駐車場	駐車場	436	㎡	―	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-155-00	便益施設	便所	便所	1	棟	28.4	コンクリート	1985	33	50	71	×		2018	構造的な問題は見られないが、全体的に劣化が進行しているため、定期的な清掃等を継続することが求められる。	B	低	予防	2045																450	断面補修			
粟島公園	総合公園	021-156-00	便益施設	便所	便所	1	棟	23.7	コンクリート	1956	62	50	71	×		2018	全体的に健全であり構造的な問題は無いが、軒など木部が露出している箇所については劣化が早いため注視する必要がある。	B	低	予防	2024			550	断面補修							5,500	更新								
粟島公園	総合公園	021-157-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W350×700、H800	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2023									310	更新										

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-159-00	便益施設	手洗場	水栓柱	1	基	H650	樹脂	1956	62	22	37	×		2018	蛇口の接合部に腐食が見られる。	B	低	事後	2023								50	更新										
粟島公園	総合公園	021-160-00	便益施設	手洗場	水栓柱	1	基	H750	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023								50	更新										
粟島公園	総合公園	021-161-00	教養施設	その他	井戸	1	基	W900×900	スチール	1956	62	10	19	×		2018		B	低	事後	2022							500	更新										
粟島公園	総合公園	021-162-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2042																			
粟島公園	総合公園	021-162-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2042																			
粟島公園	総合公園	021-162-03	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2042																			
粟島公園	総合公園	021-162-04	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2042																			
粟島公園	総合公園	021-162-05	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2042																			
粟島公園	総合公園	021-162-06	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-163-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H950	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-163-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H950	スチール	1956	62	18	32	×		2018	外力による損傷が見られる。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-164-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H1000	スチール	1956	62	18	32	×		2018	地際部に腐食が見られる。	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-165-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H850	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																			
粟島公園	総合公園	021-165-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H1000	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	地際部に腐食が見られる	B	低	事後	2043																			
粟島公園	総合公園	021-165-03	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H850	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																			

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-165-04	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H850	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-165-05	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H850	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-165-06	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H850	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	外力による損傷が見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	021-166-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-166-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-166-03	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-167-01	管理施設	車止め	ボラード型車止め	1	基	φ150、H500	コンクリート	1956	62	42	56	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-167-02	管理施設	車止め	ボラード型車止め	1	基	φ150、H500	コンクリート	1956	62	42	56	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-168-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	外力による損傷が見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	021-168-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H800	ステンレス	1956	62	39	54	×		2018	へこみが見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	021-169-00	管理施設	護岸	親水護岸	8	段	W10.0	石材	1956	62	50	59	×		2018	雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-170-00	管理施設	護岸	親水護岸	7	段	W1100	石材	1956	62	50	59	×		2018	雑草の侵入、コケが見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-171-00	管理施設	護岸	親水護岸	7	段	W1100	石材	1956	62	50	59	×		2018	雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-173-00	管理施設	柵	柵（高）	11	m	W3.0×2.2	スチール	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2030			18	修繕費																
粟島公園	総合公園	021-174-00	管理施設	柵	注意喚起柵	83	m	φ100、H900	木材	1956	62	7	14	×		2018	支柱に補修跡が見られる。	B	低	事後	2030																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-179-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	メンテナンス用パネルに腐食による欠損が見られる。	D	高	予防	2019	385	更新																		
粟島公園	総合公園	021-180-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H7.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-181-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1958	60	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2030			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-182-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-183-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2030			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-184-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2030			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-185-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2030			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-186-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-187-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-188-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-189-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-190-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-191-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-192-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		A	低	予防	2051																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-193-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-194-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2030			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-195-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		B	低	予防	2031			45	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-196-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	アルミ	1956	62	24	48	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-197-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W2.2×1.5	プレハブ	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	021-198-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W2.2×1.5	プレハブ	1956	62	38	53	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-202-00	管理施設	側溝	側溝	15	m	BF120	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-203-00	管理施設	側溝	側溝	16	m	BF120	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積、雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-204-00	管理施設	側溝	側溝	19	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-205-00	管理施設	側溝	側溝	32	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	芝による被覆が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-206-00	管理施設	側溝	側溝	22	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-207-00	管理施設	側溝	側溝	63	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-208-00	管理施設	側溝	側溝	88	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-209-00	管理施設	側溝	側溝	151	m	PU300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	落葉の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	021-210-00	管理施設	側溝	側溝	26	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-211-00	管理施設	側溝	側溝	10	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	落葉の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-212-00	管理施設	側溝	側溝	10	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂・落葉の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-213-00	管理施設	側溝	側溝	28	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-214-00	管理施設	側溝	側溝	4	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-215-00	管理施設	側溝	側溝	12	m	PU300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	土砂の堆積、雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-216-00	管理施設	側溝	側溝	32	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-217-00	管理施設	側溝	側溝	4	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-218-00	管理施設	側溝	側溝	37	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-219-00	管理施設	側溝	L型側溝	29	m	W500	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-220-00	管理施設	側溝	L型側溝	30	m	W500	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-221-00	管理施設	側溝	側溝	39	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																					
粟島公園	総合公園	021-222-00	管理施設	時計	時計	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																					
粟島公園	総合公園	021-223-00	管理施設	時計	時計	1	基	H6.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031	126	修繕費																			
粟島公園	総合公園	021-225-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H6.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																					
粟島公園	総合公園	021-226-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2031			36	修繕費																	

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-227-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-228-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	021-229-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基		木材	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2031			16	修繕費																
粟島公園	総合公園	021-230-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基		コンクリート	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	021-231-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基		コンクリート	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2031			16	修繕費																
粟島公園	総合公園	021-235-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1300	スチール	1956	62	18	32	×		2018	支柱が折れている。	C	中	事後	2021					77	更新														
粟島公園	総合公園	021-236-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1900	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食、傾きが見られる。	B	低	事後	2030																				
粟島公園	総合公園	021-237-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-238-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1300	スチール	1956	62	18	32	×		2018	汚損が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-239-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1700	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食、ぐらつきが見られる。	C	中	事後	2021					77	更新														
粟島公園	総合公園	021-240-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1600	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食、板面の剥離が見られる。	C	中	事後	2021					77	更新														
粟島公園	総合公園	021-241-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1900	木材	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-242-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1200	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-243-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1400	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	021-244-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1700	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	021-245-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1200	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	021-246-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1900	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	021-247-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1300	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	021-248-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1600	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	021-254-00	管理施設	掲示板	園名サイン	1	基	φ350、H2100	木材	1956	62	15	27	×		2018	地際部に腐朽が見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	021-255-00	管理施設	その他	ポンプ制御盤	1	基	H1600	スチール	1956	62	15	27	×		2018		A	低	事後	2051																					
粟島公園	総合公園	021-256-00	管理施設	その他	ボックス	1	基	W600×650	スチール	1956	62	15	27	×		2018	腐食による欠損が見られる。	C	中	事後	2020			172	更新																	
粟島公園	総合公園	021-258-00	その他の施設	放送施設	スピーカー	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	劣化状況により支柱地際部、及び接合金具の補修が望まれる。	B	低	予防	2031			31	塗装塗替え																	
粟島公園	総合公園	022-001-00	園路広場	縁石	縁石	75	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	022-002-00	園路広場	縁石	縁石	41	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	022-003-00	園路広場	縁石	縁石	41	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	目地切れ及び3.6m分の陥没が見られる。	C	中	事後	2021					196	更新															
粟島公園	総合公園	022-004-00	園路広場	縁石	縁石	22	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	目地切れが見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	022-005-00	園路広場	縁石	縁石	76	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	欠損が見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	022-006-00	園路広場	縁石	縁石	39	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2031																					
粟島公園	総合公園	022-007-00	園路広場	縁石	縁石	42	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	根による浮上り、埋没が見られる。	C	中	事後	2021					203	更新															

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-008-00	園路広場	縁石	縁石	10	m	φ120×1200	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-009-00	園路広場	縁石	縁石	39	m	φ200内外	石材	1956	62	38	53	×		2018	脱落が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-010-00	園路広場	縁石	縁石	30	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-011-00	園路広場	縁石	縁石	6	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-012-00	園路広場	縁石	縁石	17	m	W200×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-013-00	園路広場	縁石	縁石	27	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-014-00	園路広場	縁石	縁石	88	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-016-00	園路広場	縁石	縁石	10	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-017-00	園路広場	縁石	縁石	46	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-022-00	園路広場	縁石	縁石	19	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-023-00	園路広場	縁石	縁石	54	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-024-00	園路広場	縁石	縁石	11	m	W110×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-025-00	園路広場	縁石	縁石	11	m	W110×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-026-00	園路広場	縁石	縁石	7	m	W110×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-027-00	園路広場	縁石	縁石	40	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-028-00	園路広場	縁石	縁石	4	m	W110×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	欠損が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-029-00	園路広場	縁石	縁石	56	m	W150×600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-038-00	園路広場	階段	階段	6	段	W0.6	木材	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-041-00	園路広場	橋梁	鋼橋	9	m	W0.9	スチール	1956	62	60	72	×		2018	そのほかの部位として高欄にも損傷は見られず健全である。	A	低	予防	2050			321	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-042-00	園路広場	舗装	平板舗装	3	㎡	W	平板	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-043-00	園路広場	舗装	平板舗装	34	㎡	W	平板	1956	62	15	27	×		2018	雑草の侵入が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-044-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	10	㎡	―	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-045-00	園路広場	舗装	コンクリート舗装	7	㎡	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-046-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	166	㎡	W2.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-048-00	園路広場	舗装	コンクリート舗装	9	㎡	W3.0	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-049-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	354	㎡	W2.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-050-00	園路広場	舗装	コンクリート舗装	17	㎡	W1.0	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-051-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	131	㎡	W4.0	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-052-00	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	69	㎡	W1.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-053-00	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	17	㎡	W1.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-054-00	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	16	㎡	W1.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-055-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	137	㎡	―	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-056-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	29	㎡	―	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-057-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	196	㎡	W1.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-058-00	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	106	㎡	W1.5	アスファルト	1956	62	10	19	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-066-00	修景施設	花壇	花壇	8	m	W1500×2300	石材	1956	62	38	53	×		2018	芝による被圧が見られる。	B	低	事後	2044																				
粟島公園	総合公園	022-067-00	修景施設	花壇	植栽桝	1	箇所	φ1700	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	022-070-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.1×5.1	スチール	1956	62	34	50	×		2018	地際部・接合部に腐食が見られる。	C	中	事後	2021					885	更新														
粟島公園	総合公園	022-071-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.4×5.4	スチール	1956	62	34	50	×		2018	接合部に腐食が見られる。	B	低	事後	2023									885	更新										
粟島公園	総合公園	022-072-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	022-073-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	022-074-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	ひび割れ、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	022-075-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	座板のひび割れが見られる。	B	低	事後	2023									155	更新										
粟島公園	総合公園	022-076-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	塗装の剥離が見られる。	C	中	事後	2021					155	更新														
粟島公園	総合公園	022-077-00	休養施設	ベンチ	ベンチ（移動式）	1	基	W400×1700	スチール	1956	62	15	27	×		2018	座板に腐食、穴が見られる。	C	中	事後	2021					145	更新														

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-078-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W330×1230	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2023								254	更新											
粟島公園	総合公園	022-079-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	補修されている。	C	中	事後	2021					155	更新													
粟島公園	総合公園	022-080-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1800	石材	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										254	更新									
粟島公園	総合公園	022-081-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-082-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-083-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-084-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-085-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-086-00	休養施設	ベンチ	ベンチ（移動式）	1	基	W400×1700	スチール	1956	62	15	27	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2024										145	更新									
粟島公園	総合公園	022-087-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	埋没している。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-088-00	休養施設	ベンチ	ベンチ（移動式）	1	基	W400×1700	スチール	1956	62	15	27	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2024										145	更新									
粟島公園	総合公園	022-089-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	ひび割れ、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-090-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-091-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2024										155	更新									
粟島公園	総合公園	022-092-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2024										155	更新									

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-093-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	欠損が見られる。	B	低	事後	2024											155	更新									
粟島公園	総合公園	022-094-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×2000	石材	1956	62	38	53	×		2018	欠損が見られる。	B	低	事後	2024											254	更新									
粟島公園	総合公園	022-095-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024											155	更新									
粟島公園	総合公園	022-096-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024											155	更新									
粟島公園	総合公園	022-097-00	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	W900×1800	木材	1956	62	7	14	×		2018	天板にひび割れ、支柱に腐朽が見られる。	B	低	事後	2024											871	更新									
粟島公園	総合公園	022-098-00	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。着座部の一部に欠損、及び塗装の剥離が見られる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。	C	高	予防	2019	235	更新																		
粟島公園	総合公園	022-099-00	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。	D	高	予防	2019	920	更新																		
粟島公園	総合公園	022-100-00	遊戯施設	象形遊具	イノシシ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色、鉄筋露出が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												
粟島公園	総合公園	022-101-00	遊戯施設	象形遊具	テントウムシ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												
粟島公園	総合公園	022-102-00	遊戯施設	象形遊具	ラクダ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												
粟島公園	総合公園	022-103-00	遊戯施設	象形遊具	ニワトリ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												
粟島公園	総合公園	022-104-00	遊戯施設	象形遊具	ゾウ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色、鉄筋露出が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												
粟島公園	総合公園	022-105-00	遊戯施設	象形遊具	カバ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色が見られる。	B	低	事後	2022							113	更新												

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-106-00	遊戯施設	象形遊具	サイ	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	退色、角の破損が見られる。	B	低	事後	2022						113	更新													
粟島公園	総合公園	022-107-00	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	―	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										350	更新									
粟島公園	総合公園	022-108-00	遊戯施設	スプリング遊具	うさぎ	1	基	―	FRP	1956	62	10	23	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	B	低	予防	2022			17	消耗部材交換等		169	更新													
粟島公園	総合公園	022-109-00	遊戯施設	スプリング遊具	パンダ	1	基	―	FRP	1956	62	10	23	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	B	低	予防	2022			17	消耗部材交換等		169	更新													
粟島公園	総合公園	022-110-00	遊戯施設	象形遊具	コンクリートすべり台	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	階段の側壁及び躯体にひび割れが見られる。	C	中	事後	2020			570	更新															
粟島公園	総合公園	022-111-00	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	滑降部（ローラー）の清掃や交換による機能回復が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	D	高	予防	2019	570	更新																		
粟島公園	総合公園	022-112-00	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	出発部のしなりについては監視が必要である。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2019	570	更新																		
粟島公園	総合公園	022-113-00	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	現行基準への不適合（指・足の挟み込み危険）があることから、更新の検討が望まれる。開口部については構造上補修が困難である。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要であ。	C	高	予防	2019	570	更新																		
粟島公園	総合公園	022-114-00	遊戯施設	その他	ヒューム管	1	基	φ1000	コンクリート	1956	62	50	59	×		2018	入口の縁に欠損が見られる。	B	低	事後	2022						200	更新													

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-115-00	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。現行基準への不適合（一本目の握り棒の高さ）があることから、更新の検討が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2019	304	更新																	
粟島公園	総合公園	022-116-00	遊戯施設	その他	ヒューム管	1	基	φ2100	コンクリート	1956	62	50	59	×		2018	欠損、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2022						200	更新												
粟島公園	総合公園	022-117-00	遊戯施設	その他	ヒューム管	1	基	φ1800	コンクリート	1956	62	50	59	×		2018	欠損、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2022						200	更新												
粟島公園	総合公園	022-118-00	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2019	50	更新																	
粟島公園	総合公園	022-119-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ぶらんこ	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	端部に劣化が見られる継手金具は製造中止部品であり、交換が不可能である。その他の部材の劣化状況と合わせても更新の検討が望まれる。	D	高	予防	2019	482	更新																	
粟島公園	総合公園	022-120-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ぶらんこ	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	基準不適合（安全領域）があることから、健全度判定を「D」とした。不適合箇所の解消が望まれる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。	D	高	予防	2019	482	更新																	

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-121-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ぶらんこ	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	基準不適合（安全領域）があることから、健全度判定を「D」とした。不適合箇所の解消が望まれる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。	D	高	予防	2019	680	更新																	
粟島公園	総合公園	022-122-00	遊戯施設	その他	回転遊具	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	可動時に利用者が容易に制御できない構造であり、「ふさわしくない遊具」であることから早期の更新が望まれる。	D	高	予防	2019	300	更新																	
粟島公園	総合公園	022-123-00	遊戯施設	その他	回転遊具	1	基	―	スチール	1956	62	15	32	×		2018	可動時に利用者が容易に制御できない構造であり、「ふさわしくない遊具」であることから早期の更新が望まれる。	D	高	予防	2019	300	更新																	
粟島公園	総合公園	022-124-00	遊戯施設	その他	プレイウォール	1	基	―	コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	ひび割れ、退色が見られる。	B	低	事後	2022							658	更新												
粟島公園	総合公園	022-145-00	便益施設	便所	便所	1	棟	17.2	コンクリート	1956	62	50	71	×		2018	構造的には問題は見られないが、多目的トイレが使用できないため、早期に修繕することが望ましい。	C	高	予防	2020			4,000	更新																
粟島公園	総合公園	022-146-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W500×500、H600	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れ、排水のつまりが見られる。	B	低	事後	2024											310	更新									
粟島公園	総合公園	022-147-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W500×500、H800	コンクリート	1956	62	15	27	×		2018	ひび割れが見られる。	C	中	事後	2021					310	更新														
粟島公園	総合公園	022-148-00	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	H750	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024											504	更新									
粟島公園	総合公園	022-149-00	管理施設	水道	水栓柱	1	基	H700	樹脂	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024											9	更新									

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-150-00	便益施設	水飲場	水栓柱	1	基	H750	樹脂	1958	60	22	37	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2024										50	更新									
粟島公園	総合公園	022-151-00	便益施設	水飲場	水栓柱	1	基	H550	樹脂	1956	62	22	37	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2024										50	更新									
粟島公園	総合公園	022-152-00	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	H750	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-157-00	管理施設	管理事務所	管理事務所	1	棟	30.3	木材	1956	62	24	48	×		2018	東西方向に縦断する構造的ひび割れ（破断）が見られる。詳細調査を実施し、構造物の安全性確保を行うことが望ましい。	C	高	予防	2020													4,600	更新					
粟島公園	総合公園	022-158-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H900	スチール	1956	62	18	32	×		2018	塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	022-159-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1000、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-160-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H950	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	022-161-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W2000、H1000	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食、塗装の剥離が見られる。	B	低	事後	2043																				
粟島公園	総合公園	022-163-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W950、H800	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-177-00	管理施設	柵	柵（低）	121	m	φ60、H850	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	022-178-00	管理施設	柵	注意喚起柵	6	m	φ100、H700	コンクリート	1956	62	42	56	×		2018	基礎露出、傾きが見られる。	B	低	事後	2041																				
粟島公園	総合公園	022-179-00	管理施設	柵	柵（低）	33	m	H1000	スチール	1958	60	18	38	×		2018	劣化が進行しているため、補修又は更新の検討が望まれる。	C	中	予防	2021					266	更新														
粟島公園	総合公園	022-181-00	管理施設	柵	柵（高）	58	m	H1900	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	022-183-00	管理施設	車庫	車庫	1	棟		スチール	1958	60	30	46	×		2018	屋根に腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-184-00	管理施設	車庫	車庫	1	棟	W5.6×8.5	スチール	1956	62	30	46	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-185-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H8.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	劣化状況により灯具の補修又は更新の検討が望まれる。	D	高	予防	2019	385	更新																	
粟島公園	総合公園	022-186-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H8.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	メンテナンス用のパネルに腐食が見られる。支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-187-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-188-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H6.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-189-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H30.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		C	中	予防	2021					385	更新														
粟島公園	総合公園	022-190-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	メンテナンス用パネルの腐食が進行している。支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-191-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-192-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2031			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-193-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱地際部の腐食が顕著であり、更新の検討が望まれる。	C	高	予防	2020			385	更新																
粟島公園	総合公園	022-213-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W2.5×4.4	スチール	1958	60	30	46	×		2018	地際部・屋根に腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-214-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W3.7×6.5	木材	1956	62	24	40	×		2018	腐朽、屋根に補修跡が見られる。	B	低	事後	2032																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-215-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W3.8×4.7	木材	1956	62	24	40	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2032																				
粟島公園	総合公園	022-216-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W2.9×5.5	スチール	1956	62	30	46	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2032																				
粟島公園	総合公園	022-217-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	W1.6×2.9	スチール	1956	62	30	46	×		2018	ボルトナットに腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-218-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	W2.9×7.4	スチール	1956	62	30	46	×		2018	接合部に腐食が見られる。	B	低	事後	2032																				
粟島公園	総合公園	022-219-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	W1.5×0.9	プレハブ	1956	62	38	53	×		2018	ボルトに腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-220-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	W2.5×1.5	プレハブ	1956	62	38	53	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-221-00	管理施設	側溝	側溝	95	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-222-00	管理施設	側溝	側溝	39	m	PU240	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	022-223-00	管理施設	側溝	側溝	6	m	W90	コンクリート	1958	60	20	35	×		2018	落葉の堆積が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	022-224-00	管理施設	側溝	側溝	49	m	W150	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	蓋にひび割れが見られる。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-226-00	管理施設	側溝	側溝	4	m	W250	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-227-00	管理施設	側溝	側溝	13	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-228-00	管理施設	側溝	側溝	71	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-229-00	管理施設	側溝	側溝	42	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-230-00	管理施設	側溝	側溝	71	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-231-00	管理施設	側溝	側溝	54	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-232-00	管理施設	側溝	側溝	2	m	W300	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-233-00	管理施設	側溝	側溝	43	m	W180	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	雑草による被覆が見られる。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-234-00	管理施設	側溝	側溝	18	m	W200	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	落葉の堆積が見られる。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-235-00	管理施設	側溝	側溝	7	m	W200	コンクリート	1956	62	20	35	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-262-00	管理施設	その他	配電盤	1	基	H1500	スチール	1956	62	15	27	×		2018	プラスチックのボックスの笠が破損している。	B	低	事後	2022						172	更新													
粟島公園	総合公園	022-265-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H4.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2032			36	修繕費																
粟島公園	総合公園	022-266-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		B	低	予防	2032			39	塗装塗替え																
粟島公園	総合公園	022-267-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	022-268-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1956	62	18	38	×		2018	メーター取付部が劣化し、樹脂線で連結（仮設対応）されている。補修または更新の検討が望まれる。	C	中	予防	2021					389	更新															
粟島公園	総合公園	022-269-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	―	コンクリート	1956	62	18	38	×		2018		A	低	予防	2051																				
粟島公園	総合公園	022-272-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1500	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-273-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	W330×900、H1300	スチール	2010	8	18	32	×		2018	支柱根元に腐食が見られる。	B	低	事後	2047																				
粟島公園	総合公園	022-274-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	W370×900、H1600	スチール	1956	62	18	32	×		2018	腐食が見られる。	B	低	事後	2031																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-275-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1400	スチール	1956	62	18	32	×		2018	外力による破損が見られる。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-277-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	W1100×600、H1700	木材	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-278-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W350×500、H1500	スチール	1956	62	18	32	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2031																				
粟島公園	総合公園	022-285-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	14	m	H350	コンクリート	1956	62	50	59	×		2018	特に問題は見られない。	A	低	事後	2051																				
粟島公園	総合公園	022-287-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	18	m	H300	コンクリート	1956	62	50	59	×		2018	ひび割れが見られる。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-292-00	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	W220×170	樹脂	1956	62	15	27	×		2018	特に問題は見られない。	B	低	事後	2048																				
粟島公園	総合公園	022-297-00	便益施設	手洗場	上屋	1	棟		コンクリート	1956	62	47	58	×		2018	全体的に木部材の腐朽が進行している。屋根面は、広範囲に腐食が見られる。	C	中	事後	2021					300	更新															
粟島公園	総合公園	022-301-00	運動施設	体育館	総合会館 大ホール	1	棟	9,907.28㎡	コンクリート	1987	38	50	66	×		2025	屋根裏に漏水が複数個所見られており早急な対策が必要である	C	高	予防	—													6,110	詳細調査・設計	84,988	外部改修	775,564	外部改修、設計	308,415	内部改修、設備更新	現状の維持管理体制を継続する
粟島公園	総合公園	022-302-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	4灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				
粟島公園	総合公園	022-303-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	4灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				
粟島公園	総合公園	022-304-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				
粟島公園	総合公園	022-305-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				
粟島公園	総合公園	022-306-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				
粟島公園	総合公園	022-307-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
粟島公園	総合公園	022-308-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																			
粟島公園	総合公園	022-309-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																			
粟島公園	総合公園	022-310-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	1灯タイプ	スチール	1987	38	18	41	×		2025	柱部の腐食が進行しており、LED化を含め更新検討を行うことが望ま	C	高	予防	2028																			
																						6,359		8,471		10,406		8,059		9,608		10,457		6,110		89,588		781,014		316,345		

概算費用合計（千円）： 1,246,417