（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-001-00 | 修景施設 | 花壇 | 花壇 | 14 | m | 6000×1000 | コンクリート | 1955 | 63 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-002-00 | 修景施設 | 花壇 | 花壇 | 14 | m | 6.0×1.0 | コンクリート | 1955 | 63 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-003-00 | 修景施設 | 花壇 | 花壇 | 14 | m | 6000×1000 | コンクリート | 1955 | 63 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-004-00 | 休養施設 | ベンチ | ベンチ | 1 | 基 | W350×1800×H600 | 木材 | 1975 | 43 | 7 | 14 | × | | 2018 | | D | 高 | 事後 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-005-00 | 休養施設 | ベンチ | ベンチ | 1 | 基 | W350×1800×H600 | 木材 | 1975 | 43 | 7 | 14 | × | | 2018 | | C | 中 | 事後 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-006-00 | 遊戯施設 | 踏み板式ぶらんこ | 2連ぶらんこ | 1 | 基 | ― | スチール | 1955 | 63 | 15 | 32 | × | | 2017 | 現行基準への不適合（スイングクリアランス、吊り部材と支柱の間隔）があることから、消耗部材交換の検討が望まれる。安全柵がなく、周囲の安全確保が困難な状況であり、安全柵の設置が望まれる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。 | C | 高 | 予防 | 2022 | | | | | | | 1,823 | 更新 | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-007-00 | 遊戯施設 | すべり台 | すべり台 | 1 | 基 | ― | スチール | 1955 | 63 | 15 | 32 | × | | 2017 | 基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。現行基準への不適合（頭部・胴体・首の挟み込み、出発部と滑降部の段差・隙間、着地面の高さ）があることから、更新の検討が望まれる。塗装の総合判定は「C」であり、全体的な塗装が必要である。 | C | 高 | 予防 | 2023 | | | | | | | | | 2,155 | 更新 | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-008-00 | 遊戯施設 | シーソー | シーソー | 1 | 基 | ― | スチール | 1955 | 63 | 15 | 32 | × | | 2017 | 塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。 | B | 低 | 予防 | 2041 | | | | | | | | | | | 42 | 塗装塗替え、消耗部材交換等 | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-009-00 | 遊戯施設 | ラダー | 雲梯 | 1 | 基 | ― | スチール | 1955 | 63 | 15 | 32 | × | | 2017 | 基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。現行基準への不適合（ボルト・ナット類の突起物、握り棒の高さ）があることから、更新の検討が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。 | B | 低 | 予防 | 2041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-011-00 | 便益施設 | 便所 | 便所 | 1 | 棟 | 7.3 | コンクリート | 1975 | 43 | 50 | 71 | × | | 2018 | 構造的に特に問題は見られない。水飲み部や外壁下面のコンクリート剥離は凍害によるものと思われる。コンクリートの損傷が顕在化してきているが、当面は清掃等の維持管理の継続により利用可能である。 | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-012-00 | 管理施設 | その他 | 目隠し | 1 | 箇所 | W3800×H1600 | 木材 | 1955 | 63 | 22 | 37 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | 2041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-013-00 | 管理施設 | 掲示板 | 園名サイン | 1 | 基 | 板面：W1800×H900 | 木材 | 1955 | 63 | 15 | 27 | × | | 2018 | | D | 高 | 事後 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-014-00 | 管理施設 | 標識 | 誘導サイン | 1 | 基 | H1600 | 樹脂 | 1955 | 63 | 22 | 37 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-015-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1955 | 63 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-016-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 47 | m | PU300 | コンクリート | 1955 | 63 | 20 | 35 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 日枝公園 | 街区公園 | 090-017-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 54 | m | PU300 | コンクリート | 1955 | 63 | 20 | 35 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,823 | | 2,155 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

概算費用合計（千円）： 4,020