（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-001-00	園路広場	縁石	縁石	74	m	W100	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-002-00	園路広場	縁石	縁石	3	m	W200×200	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2033																				
城跡公園	近隣公園	060-003-00	園路広場	縁石	縁石	52	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-005-00	園路広場	縁石	縁石	11	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-006-00	園路広場	縁石	縁石	11	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-007-00	園路広場	縁石	縁石	31	m	W180×600、H250	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-012-00	園路広場	縁石	縁石	140	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-013-00	園路広場	縁石	縁石	49	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-014-00	園路広場	縁石	縁石	158	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-015-00	園路広場	縁石	縁石	94	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-016-00	園路広場	縁石	縁石	77	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-017-00	園路広場	縁石	縁石	10	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-018-00	園路広場	縁石	縁石	70	m	H200、W300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-019-00	園路広場	縁石	縁石	29	m	200×300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-020-00	園路広場	縁石	縁石	27	m	200×300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-021-00	園路広場	縁石	縁石	7	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-022-00	園路広場	縁石	縁石	4	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2035																				
城跡公園	近隣公園	060-023-00	園路広場	縁石	縁石	129	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-024-00	園路広場	縁石	縁石	33	m	φ100、5連	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-025-00	園路広場	縁石	縁石	24	m	W150×600	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-026-00	園路広場	縁石	縁石	19	m	150×4700×4	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-027-00	園路広場	縁石	縁石	26	m	H150×600	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-028-00	園路広場	縁石	縁石	86	m	φ200内外	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-029-00	園路広場	縁石	縁石	83	m	φ200内外	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-030-00	園路広場	縁石	縁石	13	m	φ200内外	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-031-00	園路広場	階段	階段	4	段	W2.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-032-00	園路広場	階段	階段	7	段	W2.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-033-00	園路広場	階段	階段	7	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-034-00	園路広場	階段	階段	14	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-035-00	園路広場	階段	階段	7	段	W2.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-036-00	園路広場	階段	階段	10	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-037-00	園路広場	階段	階段	12	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-038-00	園路広場	階段	階段	7	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2037																				
城跡公園	近隣公園	060-039-00	園路広場	階段	階段	16	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-040-00	園路広場	階段	階段	6	段	W0.5	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-041-00	園路広場	階段	階段	18	段	W1.5	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-042-00	園路広場	階段	階段	11	段	W1.5	石材	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-043-00	園路広場	階段	階段	16	段	W1.5	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-044-00	園路広場	階段	階段	6	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-045-00	園路広場	階段	階段	7	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-046-00	園路広場	階段	階段	9	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-047-00	園路広場	階段	階段	7	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-048-00	園路広場	階段	階段	10	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2019		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-049-00	園路広場	階段	階段	5	段	W3.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2019		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-050-00	園路広場	階段	階段	2	段	W2.0	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-051-00	園路広場	デッキ	ハツ橋	10	㎡	W0.7	木材	1986	32	15	32	×		2019	手すりの腐朽が進行しており、補修が必要である。木製品は腐朽しやすいので定期的な補修が望まれる。	C	中	予防	2032					287	修繕費														2019年度に撤去を計画している。
城跡公園	近隣公園	060-053-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	588	㎡	W5.0	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-054-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	27	㎡	W5.7	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-055-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	9	㎡		アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-056-00	園路広場	舗装	石材舗装	8	㎡	W1.0×8.0	石材	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-057-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	428	㎡	W5.0	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-058-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	21	㎡	W	ブロック	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-059-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	32	㎡	W	ブロック	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-060-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	48	㎡	W	ブロック	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-063-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	280	㎡	W5.5	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-064-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	141	㎡	W5.0	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-065-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	211	㎡	W5.0	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-066-00	園路広場	舗装	石材舗装	6	㎡	W750	石材	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-067-00	園路広場	舗装	石材舗装	10	㎡	W1.5	石材	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-068-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	21	㎡	W	ブロック	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-069-00	園路広場	舗装	石材舗装	35	㎡	W1.5	石材	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-070-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	39	㎡	W	ブロック	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2037																				
城跡公園	近隣公園	060-071-00	園路広場	舗装	アスファルト舗装	129	㎡	W3.5	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-072-00	修景施設	池	池	1	箇所	―	石材	1986	32	50	59	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-073-00	修景施設	花壇	花壇	15	m	H300	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-074-00	修景施設	水流	流れ	1	箇所	W1000	石材	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-075-00	修景施設	水流	流れ	1	箇所	W1100	石材	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-076-00	修景施設	水流	流れ	1	箇所	W1100	石材	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-077-00	修景施設	滝	滝口	1	箇所	W600×1300	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-078-00	修景施設	滝	滝口	1	箇所	W600、L1200	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-079-00	修景施設	彫像	銅像	1	基	H3000	その他	1986	32	34	50	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-080-00	修景施設	飛石	飛石	13	個	φ400～500	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-081-00	修景施設	飛石	飛石	28	個	φ500	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-082-00	修景施設	灯籠	灯籠	1	基	H1.8	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-084-00	休養施設	四阿	四阿	1	棟	W3.6×3.6	木材	1986	32	22	44	×		2018	中心部の柱に多量の落書が見られる。木材全体に塗装の劣化が見られ、定期的な防腐塗装の実施が望まれる。	B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-085-00	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	W5.0×2.8	コンクリート	1986	32	47	70	×		2018		A	低	予防														428	断面補修							
城跡公園	近隣公園	060-086-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W420×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-087-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基	―	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		C	中	事後	2033																					
城跡公園	近隣公園	060-088-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-089-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-090-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		C	中	事後	2033																					
城跡公園	近隣公園	060-091-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W430×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-092-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W430×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-093-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-094-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-095-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-096-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-097-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																						

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-098-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-099-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-100-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W370×1500	コンクリート	1986	32	47	58	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-101-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1986	32	7	14	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-102-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1986	32	7	14	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-103-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1800	木材	1986	32	7	14	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-104-00	遊戯施設	スプリング遊具	コアラ	1	基	―	FRP	2007	11	10	23	×		2017	基準不適合（安全領域）があることから、健全度判定を「D」とした。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	D	高	予防	2021					639	更新														
城跡公園	近隣公園	060-105-00	遊戯施設	スプリング遊具	うさぎ	1	基	―	FRP	2007	11	10	23	×		2017	基準不適合（安全領域）があることから、健全度判定を「D」とした。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。上物部の汚損については、指針（案）の参考資料に基づいて判定を「A」にした。	D	高	予防	2021					639	更新														
城跡公園	近隣公園	060-107-00	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	―	スチール	1986	32	15	32	○	2018	2019	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2023									2,155	更新										
城跡公園	近隣公園	060-108-00	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	―	スチール	1986	32	15	32	○	2019	2019	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2023									8,732	更新										

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-109-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ぶらんこ	1	基	―	スチール	1986	32	15	32	×		2017	基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。安全柵がなく、周囲の安全確保が困難な状況であり、安全柵の設置が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	D	高	予防	2020			1,823	更新																
城跡公園	近隣公園	060-110-00	遊戯施設	複合遊具	プレイハウス	1	基	―	スチール	2007	11	15	32	×		2017	支柱部、ボード部については、いずれも消耗部材に損傷がみられ、劣化の進行状況に応じた交換が望まれる。塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2023									2,487	更新									
城跡公園	近隣公園	060-113-00	教養施設	記念碑	碑	1	基	W2000×H800	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-117-00	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	基	W2.0×5.0	スチール	1986	32	30	55	×		2018	全体に腐食が進行しており、更新の検討が望まれる。	C	中	予防	2037					159	修繕費														
城跡公園	近隣公園	060-118-00	便益施設	駐車場	駐車場	672	㎡	―	アスファルト	1986	32	10	19	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-120-00	便益施設	便所	便所	1	棟	W4.1.×4.1	木材	2016	2	24	48	○	2019	2018	初期不良は見られない。材質特性上、2, 3年おきに防腐処理を継続的に実施することが望まれる。	A	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-121-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	φ300、H700	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-122-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	φ400、H750	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-123-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W400×400、H800	コンクリート	1986	32	15	27	○	2018	2018		B	低	事後																						

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-124-00	管理施設	水道	水栓柱	1	基	H750	スチール	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-125-00	園路広場	カルバート	ボックスカルバート	8	m	W1.0×1.0	コンクリート	1986	32	50	71	×		2018		A	低	予防																				90	修繕費	
城跡公園	近隣公園	060-126-00	管理施設	管理事務所	管理事務所（休憩室）	1	棟	13	プレハブ	1986	32	38	53	×		2018	作業用の詰所であり、構造上、事後保全型管理施設である。一般の利用は無いことから管理レベルは高くなくてよい。	C	中	事後	2037																				
城跡公園	近隣公園	060-127-00	管理施設	くず箱	くず箱	1	基	W400×400	スチール	1986	32	18	32	×		2019		D	高	事後	2028																			70	撤去	
城跡公園	近隣公園	060-128-00	管理施設	くず箱	くず箱	1	基	φ550、H750	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-129-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	H1000、W3000	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-129-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	H1000、W3000	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-129-03	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	H1000、W3000	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-132-00	管理施設	車止め	ポール型車止め	2	基	φ120、H1500	スチール	1986	32	18	32	×		2018		A	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-133-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W3000、H900	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-134-00	管理施設	柵	柵（高）	10	m	H1800	スチール	1986	32	18	38	×		2018	出入口扉部の取付金具が破損している。扉の交換等が望まれる。	C	中	予防	2037					29	修繕費														
城跡公園	近隣公園	060-135-00	管理施設	柵	注意喚起柵	8	m	φ110、H950	コンクリート	1986	32	42	56	×		2018		B	低	事後																					
城跡公園	近隣公園	060-136-00	管理施設	柵	注意喚起柵	39	m	φ110、H950	コンクリート	1986	32	42	56	×		2018		B	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-137-00	管理施設	柵	注意喚起柵	18	m	φ110、H950	コンクリート	1986	32	42	56	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-138-00	管理施設	柵	注意喚起柵	17	m	φ100、H850	コンクリート	1986	32	42	56	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-139-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H4.5	スチール	1987	31	18	38	×		2018		A	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-140-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018	塗装の退色が進行している。	B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-141-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H4.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-142-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-143-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2019	支柱の塗装剥離が進行している他、灯具の笠全体に腐食が見られる。支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	C	中	予防	2037					69	塗装塗替え														
城跡公園	近隣公園	060-144-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-145-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2019	支柱の塗装剥離が進行している他、灯具の笠全体に腐食が見られる。支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	C	中	予防	2037					69	塗装塗替え														
城跡公園	近隣公園	060-146-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018	灯具の中に昆虫やゴミの侵入が見られる。	B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-147-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-148-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																						

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-149-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018	支柱の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-150-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018	劣化状況により灯具の補修又は更新の検討が望まれる。	B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-151-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-152-00	管理施設	くず箱	灰皿	1	基	W150×150、H600	スチール	1986	32	18	32	×		2018		C	中	事後	2037																					
城跡公園	近隣公園	060-153-00	管理施設	くず箱	灰皿	1	基	φ300、H600	コンクリート	1986	32	42	56	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-154-00	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	W1.5×2.2	プレハブ	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-155-00	管理施設	側溝	側溝	4	m	W300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-156-00	管理施設	側溝	側溝	10	m	W200	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-157-00	管理施設	側溝	側溝	6	m	W300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-158-00	管理施設	側溝	皿型側溝	61	m	W450	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		C	中	事後	2037																					
城跡公園	近隣公園	060-159-00	管理施設	側溝	側溝	60	m	W200	石材	1986	32	38	53	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-160-00	管理施設	側溝	側溝	71	m	W300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-161-00	管理施設	側溝	側溝	73	m	W300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-162-00	管理施設	側溝	側溝	7	m	W800	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-163-00	管理施設	側溝	側溝	5	㎡	W4000	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-164-00	管理施設	側溝	側溝	38	m	W240	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-165-00	管理施設	側溝	側溝	47	m	W200	石材	1986	32	38	53	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-166-00	管理施設	側溝	側溝	5	m	W240	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		B	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-167-00	管理施設	側溝	側溝	171	m	W200	石材	1986	32	38	53	×		2018		C	中	事後	2038																						
城跡公園	近隣公園	060-168-00	管理施設	側溝	側溝	12	m	VS500	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-169-00	管理施設	側溝	側溝	6	m	VS300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-170-00	管理施設	側溝	側溝	5	m	VS300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-171-00	管理施設	側溝	側溝	24	m	BF300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-172-00	管理施設	側溝	側溝	5	m	VS300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-173-00	管理施設	側溝	側溝	19	m	BF300	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後																						
城跡公園	近隣公園	060-174-00	管理施設	時計	時計	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	○	2019	2019	支柱全体に腐食が進行しており、定期的な塗装塗替えが望まれる。	C	中	予防	2019	2,268	更新																		2019年度に更新を計画している。
城跡公園	近隣公園	060-175-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	―	コンクリート	1986	32	18	38	×		2018		B	低	予防																						
城跡公園	近隣公園	060-176-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																						

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-177-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-178-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-179-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-180-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-181-00	管理施設	引込柱	電信柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		B	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-182-00	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	H5.0	スチール	1986	32	18	38	×		2018		A	低	予防																				
城跡公園	近隣公園	060-186-00	管理施設	標識	地点名称サイン	1	基	W1800×750、H1500	スチール	1986	32	18	32	×		2018		A	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-187-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	W1900×1300、H2500	木材	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-188-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	W900×600、H1800	樹脂	1986	32	22	37	×		2018		C	中	事後	2037																			
城跡公園	近隣公園	060-189-00	管理施設	標識	誘導サイン	1	基	W400×600、H1600	スチール	1986	32	18	32	×		2018		A	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-190-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	86	m	H350	コンクリート	1986	32	50	59	×		2018		C	中	事後	2039																			
城跡公園	近隣公園	060-191-00	管理施設	擁壁	石積擁壁	30	m	H300（2段積み）	石材	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-192-00	管理施設	擁壁	石積擁壁	27	m	H300（2段積み）	石材	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-193-00	管理施設	擁壁	石積擁壁	21	m	H2.0～0.2	石材	1986	32	50	59	×		2018		A	低	事後																				
城跡公園	近隣公園	060-194-00	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	180×250	樹脂	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
城跡公園	近隣公園	060-195-00	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	W160×250	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2037																				
城跡公園	近隣公園	060-196-00	管理施設	散水施設	散水栓	1	基	W300×300	コンクリート	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後																					
																						2,268		1,823		1,892		0		13,374		0		428		0		0		160		

概算費用合計（千円）： 19,945