（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-001-00 | 園路広場 | 舗装 | ブロック舗装 | 91 | ㎡ | ― | ブロック | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-002-00 | 園路広場 | 舗装 | アスファルト舗装 | 198 | ㎡ | W2.5 | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-003-00 | 園路広場 | 舗装 | ブロック舗装 | 111 | ㎡ | W1.5 | ブロック | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-004-00 | 園路広場 | 舗装 | 石材舗装 | 107 | ㎡ | W | 石材 | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-005-00 | 園路広場 | 舗装 | アスファルト舗装 | 193 | ㎡ | ― | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-006-00 | 園路広場 | 舗装 | アスファルト舗装 | 107 | ㎡ | W2.5 | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-007-00 | 園路広場 | 舗装 | 石材舗装 | 20 | ㎡ | ― | 石材 | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-008-00 | 園路広場 | 舗装 | アスファルト舗装 | 228 | ㎡ | W2.8 | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-009-00 | 園路広場 | 舗装 | アスファルト舗装 | 124 | ㎡ | W3.1 | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-010-00 | 園路広場 | 橋梁 | 鋼橋 | 6 | m | W2.5 | スチール | 1997 | 21 | 60 | 72 | × | | 2018 | 側板の腐朽が進行し、板の脱落が見られる。主桁、横構の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。 | C | 中 | 予防 | 2087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-011-00 | 園路広場 | 橋梁 | 鋼橋 | 10 | m | W1.8 | スチール | 1997 | 21 | 60 | 72 | × | | 2018 | | D | 高 | 予防 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年1月に修繕を実施した。 |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-012-00 | 園路広場 | 橋梁 | コンクリート橋 | 4 | m | W2.8 | コンクリート | 1997 | 21 | 60 | 60 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-013-00 | 園路広場 | 橋梁 | 鋼橋 | 4 | m | W3.3 | スチール | 1997 | 21 | 60 | 72 | × | | 2018 | 主桁、横構の腐食防止のため、定期的な塗装塗替えが望まれる。 | C | 中 | 予防 | 2079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-014-00 | 園路広場 | 橋梁 | 鋼橋 | 4 | m | W3.3 | スチール | 1997 | 21 | 60 | 72 | × | | 2018 | | C | 中 | 予防 | 2081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-015-00 | 園路広場 | 橋梁 | 木橋 | 2 | m | W1.5 | 木材 | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | C | 中 | 事後 | 2037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-016-00 | 園路広場 | 橋梁 | 木橋 | 2 | m | W1.5 | 木材 | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-017-00 | 園路広場 | 橋梁 | 石橋 | 2 | m | W1.2 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-018-00 | 園路広場 | 橋梁 | 石橋 | 2 | m | W1.2 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-019-00 | 園路広場 | 橋梁 | 石橋 | 2 | m | W1.2 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-020-00 | 園路広場 | 橋梁 | 石橋 | 2 | m | W1.2 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-021-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 14 | m | W150×600 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-022-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 49 | m | W150×600 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-023-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 36 | m | φ150内外 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-024-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 41 | m | φ150内外 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-025-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 33 | m | W180×600 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | C | 中 | 事後 | 2037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-026-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 39 | m | W150×600 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-027-00 | 園路広場 | 縁石 | 縁石 | 4 | m | W150×600 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-028-00 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ300、H500 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-029-00 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ300、H500 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-01 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-02 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-03 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-04 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-05 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-06 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-07 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-030-08 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-031-01 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-031-02 | 管理施設 | 車止め | ボラード型車止め | 1 | 基 | φ200、H450 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-032-00 | 修景施設 | 池 | 池 | 1 | 箇所 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-033-00 | 修景施設 | 水流 | 流れ | 1 | 箇所 | W1700 | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-034-00 | 修景施設 | 池 | 池 | 1 | 箇所 | ― | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-035-00 | 修景施設 | 池 | 池 | 1 | 箇所 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-036-00 | 修景施設 | 池 | 池 | 1 | 箇所 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-037-00 | 修景施設 | 水流 | 流れ | 1 | 箇所 | W1700 | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-038-00 | 修景施設 | 水流 | 流れ | 1 | 箇所 | W2000 | 石材 | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-039-00 | 修景施設 | 彫像 | モニュメント | 1 | 基 | W1300、H1700 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-040-00 | 修景施設 | 彫像 | モニュメント | 1 | 基 | W1600×600 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-041-00 | 修景施設 | 石組 | 景石 | 1 | 基 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-042-00 | 修景施設 | 石組 | 景石 | 1 | 基 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-043-00 | 修景施設 | 石組 | 景石 | 1 | 基 | ― | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-044-00 | 修景施設 | 飛石 | 飛石 | 4 | 個 | W300×300 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-045-00 | 修景施設 | 飛石 | 飛石 | 4 | 個 | W300×300 | 石材 | 1997 | 21 | 38 | 53 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-046-00 | 修景施設 | 花壇 | 花壇 | 13 | m | W150mm、L12.68m | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-047-00 | 修景施設 | 花壇 | 花壇 | 19 | m | W150mm | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-048-00 | 休養施設 | 四阿 | 四阿 | 1 | 棟 | W3.0×3.0 | 木材 | 1997 | 21 | 22 | 44 | × | | 2018 | 木材部分の塗装の劣化が進行している。腐朽防止のために定期的な塗装が望ましい。 | C | 高 | 予防 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-049-00 | 休養施設 | パーゴラ | パーゴラ | 1 | 基 | W6000×5300 | コンクリート | 1997 | 21 | 47 | 70 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-050-00 | 教養施設 | デッキ | デッキ | 30 | ㎡ | W6.2×4.8 | 木材 | 1997 | 21 | 34 | 60 | × | | 2018 | 高欄支柱の地際部が腐朽により欠損し、ぐらつきがみられる。また床板の腐朽欠損及び浮き上がりが見られる。床面及び高欄に腐朽が目立つため補修または更新の検討が望まれる。 | C | 中 | 予防 | 2045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-051-00 | 休養施設 | ベンチ | ベンチ | 1 | 基 | W1500×1500 | 木材 | 1997 | 21 | 7 | 14 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-052-00 | 休養施設 | ベンチ | ベンチ | 1 | 基 | W400×1800 | 木材 | 1997 | 21 | 7 | 14 | × | | 2018 | | C | 中 | 事後 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 撤去 | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-053-00 | 休養施設 | ベンチ | ベンチ | 1 | 基 | W400×1800 | 木材 | 1997 | 21 | 7 | 14 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-054-00 | 教養施設 | デッキ | デッキ | 6 | ㎡ | W2.4×2.4 | 木材 | 1997 | 21 | 34 | 60 | × | | 2018 | 全体に塗装の退色、剥離が進行している他、接合部を中心に腐朽が始まっている。木製品が腐朽しやすいため、定期的な塗装塗替えが望まれる。 | B | 中 | 予防 | 2045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-055-00 | 便益施設 | 駐車場 | 駐車場 | 269 | ㎡ | ― | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-056-00 | 便益施設 | 駐車場 | 駐車場 | 363 | ㎡ | ― | アスファルト | 1997 | 21 | 10 | 19 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-057-00 | 便益施設 | 便所 | 便所 | 1 | 棟 | 15.3 | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 71 | × | | 2018 | 多目的トイレが利用禁止となっている。公園利用者のバリアフリーの観点から、適切な修繕を実施することが望ましい。 | C | 高 | 予防 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-058-00 | 便益施設 | 水飲場 | 水飲場 | 1 | 基 | W400×700、H800 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-059-00 | 便益施設 | 水飲場 | 水飲場 | 1 | 基 | W350×350、H750 | コンクリート | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-060-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（中） | 96 | m | φ50、H1200 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | 支柱の地際部に除草作業時の刈払い機による切り傷が見られる。 | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | 415 | 修繕費 | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-061-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（中） | 37 | m | φ50、H1200 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | つる植物の繁茂が著しい。 | A | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | 160 | 修繕費 | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-062-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（低） | 12 | m | φ200、H900 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 67 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-063-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（低） | 3 | m | φ200、H900 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 67 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-064-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（低） | 2 | m | φ200、H900 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 67 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-065-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（低） | 3 | m | φ200、H900 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 67 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-066-00 | 管理施設 | 柵 | 柵（低） | 7 | m | φ200、H900 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 67 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-067-00 | 管理施設 | 柵 | 注意喚起柵 | 6 | m | φ70、H900 | 木材 | 1997 | 21 | 7 | 14 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-068-00 | 管理施設 | 管理事務所 | 管理事務所 | 1 | 棟 | 57.4 | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 71 | × | | 2018 | 外壁南面及びシャッター上部に1mm以上のひび割れが見られる。凍害等による損傷拡大が懸念されるため、早期に補修を行うことが望ましい。 | C | 中 | 予防 | 2063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-069-00 | 管理施設 | 掲示板 | 案内板 | 1 | 基 | W1800×900、H1800 | コンクリート | 1997 | 21 | 42 | 56 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-070-00 | 管理施設 | 掲示板 | 指示看板 | 1 | 基 | W350×500、H1400 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-071-00 | 管理施設 | 標識 | 地点名称サイン | 1 | 基 | W370×260、H1500 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-072-00 | 管理施設 | 掲示板 | 指示看板 | 1 | 基 | W350×500、H1500 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-073-00 | 管理施設 | 掲示板 | 注意喚起看板 | 1 | 基 | W350×500、H1300 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-074-00 | 管理施設 | 掲示板 | 注意喚起看板 | 1 | 基 | W350×500、H1300 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-075-00 | 管理施設 | 掲示板 | 案内板 | 1 | 基 | W450×300、H1000 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-076-00 | 管理施設 | 掲示板 | 注意喚起看板 | 1 | 基 | W350×500、H1500 | 木材 | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-077-00 | 管理施設 | 掲示板 | 指示看板 | 1 | 基 | W350×500、H1400 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-078-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-079-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | C | 中 | 予防 | 2038 | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-080-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-081-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-082-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-083-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-084-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | 灯具の笠部分が腐食している。 | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-085-00 | 管理施設 | 照明施設 | 照明灯 | 1 | 基 | H5.0 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | | | | | | | 69 | 塗装塗替え | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-086-00 | 管理施設 | 照明施設 | フットライト | 1 | 基 | W150×150、H1100 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-087-00 | 管理施設 | 照明施設 | フットライト | 1 | 基 | W500×500 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 32 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-088-00 | 管理施設 | 引込柱 | 引込柱 | 1 | 基 | | コンクリート | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | 41 | 塗装塗替え | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-089-00 | 管理施設 | 引込柱 | 電信柱 | 1 | 基 | H6.0 | コンクリート | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | A | 低 | 予防 | | | | | | | | 28 | 修繕費 | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-090-00 | 管理施設 | 井戸 | 手押しポンプ | 1 | 基 | H700 | スチール | 1997 | 21 | 15 | 27 | × | | 2018 | | D | 高 | 事後 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 撤去 | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-091-00 | 管理施設 | その他 | 配電盤 | 1 | 基 | W500、H1700 | スチール | 1997 | 21 | 15 | 32 | × | | 2018 | 電気ケーブルの外皮が破れ腐食している。 | C | 中 | 予防 | 2033 | | | | | | | 31 | 設備更新 | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-092-00 | 管理施設 | その他 | ポンプピット | 1 | 基 | W1800×1400 | コンクリート | 1997 | 21 | 50 | 59 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | 2047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-093-00 | 管理施設 | その他 | ポンプ制御盤 | 1 | 基 | H1700 | スチール | 1997 | 21 | 15 | 32 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | 2041 | | | | | | | 31 | 設備更新 | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-094-00 | 管理施設 | 水門 | 閘 | 1 | 基 | W1400×2300 | スチール | 1997 | 21 | 18 | 38 | × | | 2018 | | B | 低 | 予防 | | | | | | | | 324 | 修繕費 | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-095-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 112 | m | PU300 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-096-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 8 | m | PU300 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-097-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 135 | m | W500 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-098-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 17 | m | PU300 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-099-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 18 | m | PU300 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | A | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流の里川瀬公園 | 近隣公園 | 070-100-00 | 管理施設 | 側溝 | 側溝 | 23 | m | PU300 | コンクリート | 1997 | 21 | 20 | 35 | × | | 2018 | | B | 低 | 事後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 455 | | 0 | | 0 | | 1,129 | | 0 | | 0 | | 137 | | |

概算費用合計（千円）： 1,721