（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
太田児童公園	街区公園	100-001-00	園路広場	舗装	ブロック舗装	54	㎡	―	ブロック	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-002-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1000×H700	スチール	1983	35	18	32	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-002-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1000×H700	スチール	1983	35	18	32	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-003-01	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1000×H700	スチール	1983	35	18	32	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-003-02	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1000×H700	スチール	1983	35	18	32	×		2018		A	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-004-00	修景施設	花壇	花壇	87	m	W200	コンクリート	1983	35	20	35	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-005-00	修景施設	花壇	花壇	4	m	W100	コンクリート	1983	35	20	35	×		2018		A	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-006-00	修景施設	花壇	花壇	4	m	W100	コンクリート	1983	35	20	35	×		2018		A	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-007-00	修景施設	花壇	花壇	161	m	W200	コンクリート	1983	35	20	35	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-008-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W6.0×4.5、H2.4	スチール	1983	35	34	60	×		2018	つる性植物の適切な管理が望まれる。	B	低	予防																					
太田児童公園	街区公園	100-009-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																		55	撤去	
太田児童公園	街区公園	100-010-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-011-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-012-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-013-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
太田児童公園	街区公園	100-014-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		D	高	事後	2028																			55	撤去	
太田児童公園	街区公園	100-015-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	L1800×H600	スチール	1983	35	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																			55	撤去	
太田児童公園	街区公園	100-016-00	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ぶらんこ	1	基	―	スチール	1983	35	15	32	×		2017	現行基準への不適合（ボルト・ナット類による突起、スイングクリアランス）があることから、消防部材交換の検討が望まれる。基準不適合（安全領域）の解消が望まれる。	D	高	予防	2021					1,823	更新														
太田児童公園	街区公園	100-017-00	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	―	スチール	1983	35	15	32	×		2018		D	高	予防	2021					2,155	更新														
太田児童公園	街区公園	100-018-00	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	1ブロック：W200×H150	コンクリート	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																					
太田児童公園	街区公園	100-019-00	遊戯施設	その他	回る椅子（回転遊具）	1	基	―	スチール	1983	35	15	32	×		2018	可動時に利用者が容易に制御できない構造であり、「ふさわしくない遊具」であることから早期の更新が望まれる。	D	高	予防	2021					1,134	更新														
太田児童公園	街区公園	100-020-00	遊戯施設	その他	雲梯	1	基	―	スチール	1983	35	15	32	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	C	高	予防	2023									1,149	更新										
太田児童公園	街区公園	100-021-00	遊戯施設	スプリング遊具	ぞう	1	基	―	FRP	1983	35	10	23	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	B	低	予防	2041																				
太田児童公園	街区公園	100-022-00	遊戯施設	スプリング遊具	コアラ	1	基	―	FRP	1983	35	10	23	×		2018	塗装の総合判定は「B」であり、部分的な塗装が必要である。	B	低	予防	2041																				
太田児童公園	街区公園	100-023-00	遊戯施設	象形遊具	ペリカン	1	基	―	FRP	1983	35	10	19	×		2018		B	低	事後	2041																				

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		
太田児童公園	街区公園	100-024-00	便益施設	便所	便所	1	棟	14.1	コンクリート	1985	33	50	71	×		2018	壁面タイルの剥離は今後も進行することから予防保全措置として補修を検討することが望ましい。小便器の給水が撤去されており衛生上の課題が残る。ツタの繁茂はコンクリート構造物に有害であるため撤去することが望ましい。	B	低	予防																		34	断面補修			
太田児童公園	街区公園	100-025-00	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	H740	コンクリート	1983	35	15	27	×		2018		B	低	事後																							
太田児童公園	街区公園	100-026-01	管理施設	柵	柵（高）	52	m	W1200×H1500	スチール	1983	35	18	38	×		2018		B	低	予防																							
太田児童公園	街区公園	100-026-02	管理施設	柵	柵（高）	110	m	W1200×H1500	スチール	1983	35	18	38	×		2018		B	低	予防																							
太田児童公園	街区公園	100-027-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	W1000×H1700	スチール	1983	35	18	32	×		2018		C	中	事後	2037																						
太田児童公園	街区公園	100-028-00	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	H5.0	スチール	1983	35	18	38	×		2018	BOXの下部にサビが見られる。	B	低	予防																							
太田児童公園	街区公園	100-029-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	48	m	H1000	コンクリート	1983	35	50	59	×		2018		A	低	事後																							
太田児童公園	街区公園	100-030-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	60	m	H750	コンクリート	1983	35	50	59	×		2018		C	中	事後	2038																						
																						0		0		5,112		0		1,149		0		0		0		34		165		

概算費用合計（千円）： 6,460